

Travaux en cours

Sur la grange, nous poursuivons la maçonnerie des 2 pignons et du mur gouttereau.

Ensuite, nous pourrions passer à la réalisation de la charpente.

Dans la cave, dès que le décaissement sera achevé, nous installerons, sablières et solives, avant de poser le plancher.

Au sommet de la tour, nous devons consolider les maçonneries intérieures.

Pour terminer, nous devons poser les corniches et les dalles pour achever la base du chemin de ronde.



Dégagement du caniveau

Avec le concours financier de :
Conseil Général de
Saône-et-Loire
Direction Départementale
du Travail de l'Emploi et de
la Formation Professionnelle
Direction Régionale des
Affaires Culturelles de
Bourgogne
Fonds Social Européen

Contacts :

LA TOUR DU BOST
71710 CHARMOY
Tél : 03 85 56 13 65

P.H.A.R.E
Mairie
71640 GJURY

TREMPLEIN
5, Rue Sous Les Halles
71710 MONTCEINJS
Tél./Fax : 03 85 80 42 24

LA TOUR OU L'ON "BOST"

Journal N°7



Prancement des travaux

Au sommet

La pose du plancher est terminée. La maçonnerie du côté 2 jusqu'au niveau des corniches est également terminée. Ces travaux au sommet de la tour étaient les derniers à réaliser. Aujourd'hui, nous avons atteint le niveau de corniches sur les

4 côtés. Pour continuer les travaux de restauration, nous avons repris le travail de la taille de pierres afin de réaliser les 3.40 m de corniches manquantes. Ceci fait, elles seront maçonnées et le chemin de ronde sera également restitué. Parallèlement, le plancher le plus élevé, d'une surface de 80 m², au sommet de la tour, a été restitué en 6 jours. La restauration de celui-ci facilitera notre travail sur le sommet et nous permettra le terme de la première partie de la restauration de la tour.



Pose du plancher

Aménagement du site et travaux au pied de la tour

Nous avons construit des bacs à sables en tôle, pour mettre les sables de différentes tailles et de différentes couleurs afin de ne rien mélanger. Une équipe a également nettoyé le site en désherbant les alentours. Ensuite, nous avons enlevé le reste de terre qui était dans la cave et pompé l'eau qui remonte du sol en permanence, pour retrouver le caniveau existant et pouvoir le remaçonner par la suite.

Un groupe de 4 personnes a commencé de décaisser la cave n°2; on sait qu'il y a environ 45 m³ à enlever, cela nous permettra de redonner la fonction première de la cave, à savoir la réserve d'eau potable. Sur la grange, les travaux continuent; la maçonnerie des murs est en cours.

Maçonnerie de la grange



Arrase des murs au sommet

Le site internet est terminé

Nos objectifs pour la réalisation du site ont été atteints.

Vous pouvez maintenant consulter le site en ligne. Voici son adresse: <http://www.tourdubost.com>.

C'est un site clairement détaillé avec beaucoup d'animations originales. Une adresse est disponible pour répondre à vos questions.

La réalisation de ce site nous a permis de découvrir internet avec une approche plus approfondie de l'ordinateur ainsi que des techniques de conception d'un site.

Ce site a été réalisé avec l'aide de Jean-Michel Collin, concepteur de sites Internet.

Mansour, Catherine, Sébastien, David