



Suite aux attentats perpétrés à Paris le 13 novembre, notre équipe a observé une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de cette terrible tragédie ainsi qu'à leurs familles.



Le travail sur la brèche du mur extérieur ouest est terminé. Une arase de finition est réalisée. Après 2 jours de séchage, nous devons raccorder les « croûtes » de protection du mur avec une toile géotextile sur laquelle nous coulons un mortier de ciment, ce qui permet de protéger l'ensemble des intempéries.

Lettre d'information
du chantier d'insertion

Novembre
2015

N° 102

LA TOUR DU BOST



Le travail sur la face sud de la tour, échafaudée le mois dernier, nous a permis de bien avancer sur les consolidations au niveau des étages 3, 4 et 5. Certaines zones du mur sont coffrées pour faciliter la pose de nouvelles pierres de parement. Lors de ce travail, Romain a découvert 2 autres trous d'évacuation, similaires à celui découvert précédemment au niveau du sol du 5ème. Ces derniers sont en meilleur état, en particulier celui de la salle du 3ème étage qui a bénéficié d'une construction très soignée. Il se situe à gauche de la cheminée seigneuriale. Celui-ci a été bouché par le passé à l'extérieur par 2 tommettes et à l'intérieur avec des pierres et de la chaux. Une fois le bouchon intérieur retiré, nous apercevons le goulot d'évacuation réalisé avec des tuiles canal.



Contact :

TREMLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremlinhp@tremlinhp.com
<http://www.tremlinhp.com>
<https://www.facebook.com/tremlinhp>
<http://www.tourdubost.com>
<http://le-messenger-de-la-tour.eklablog.com/recent>

TREMLIN
Homme et Patrimoine

Sur le parapet intérieur, la pose de la meurtrière se poursuit. Quelques blocs restent à tailler, les autres sont posés. Nous devons nous baser par rapport à celle déjà en place pour nous mettre de niveau. Il nous faut également veiller à suivre l'alignement de nos coffrages de cheminées, la meurtrière se situant juste entre les 2 conduits. La calage des blocs doit être minutieux et il faut en permanence vérifier les niveaux pour aligner correctement les divers angles de la meurtrière.

Avec le concours de :



Département de Saône-et-Loire



DIRECCTE 71



Union européenne
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen

Fonds Social Européen



AGIRE



Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne



Fédération Française du Bâtiment



Pôle Emploi



Fondation du Patrimoine



Vieilles Maisons Françaises



Notre équipe est allée rendre visite à celle de Brancion (nous les avons reçus il y a quelques mois). Les 2 encadrants du chantier nous ont préparé 3 ateliers : un mur en pierre sèche, du démaussage et du terrassement. Un moment d'échange, de travail en équipe, l'adaptation... Les 2 équipes ont parfaitement rempli leur rôle respectif. Nous tenons à remercier nos collègues de Brancion pour leur accueil chaleureux, pour la balade digestive du site faisant suite au délicieux barbecue qu'ils nous ont préparé.

