



LA TOUR DU BOST

Lettre d'information du chantier d'insertion

9

Rendez-vous compte du compte-rendu !

Le compte rendu de M. Frédéric Didier, notre cher architecte en chef, mentionne les félicitations à toute l'équipe pour les travaux réalisés à ce jour. Aucune critique concernant la partie sommitale n'a été émise, pour la sous-couche d'enduit concernant la salle du premier, il l'a trouvée un peu épaisse, les essais de la couche de finition étaient trop granuleux, nous devons refaire d'autres essais avec davantage de chaux. Il a donné son accord au tailleur de pierres pour effectuer le haut de la cheminée ainsi que les pentures des portes qui sont presque terminées. Il nous a aussi dit que nous pouvions faire **l'isolation du plancher....**

Et de ce fait nous avons commencé... Le planning est fait sur quatre jours... pour la préparation et la réalisation de cette isolation.

1er jour: Nettoyage, traçage au cordex pour la hauteur et pose du feutre.

2ème jour et sur 3 jours: Préparation des bétonnières. Après s'être aperçu qu'avec une seule bétonnière le rendement n'était pas assez rapide, nous en avons monté une deuxième... Galère pour les faire passer dans l'escalier !!!

Démarrage du chantier: Dosage de la chaux hydraulique mélangée aux billes d'argiles + un peu d'eau, savant mélange qui constitue notre isolation... Attention il ne doit pas être trop liquide !



Etendre cette composition sur 70 m²... Vaste programme... Réglage au niveau sur la grande règle et au râteau pour égaliser.... Pour assurer l'approvisionnement nous avons monté quelque 300 sacs de billes d'argile et des sacs de chaux à la chaîne et parfois seul...

C'est dur et si lourd... Le premier jour nous avons fait 10 cm sur toute la surface et sans pause café, le lendemain nous nous sommes aperçus que nous pouvions monter de 20 cm d'un coup. Nous avons réalisé 30 m² le deuxième jour et fini les 20 m² le troisième jour.

Deux malheureux accidents dus à une projection de chaux dans les yeux a permis de se rendre compte du

danger de certains produits et désormais nous n'oublions plus les lunettes....

Manque d'observation !!!

Il nous reste encore à poser les 7 cm de Lecamix pour stabiliser et.... fini le plancher....

Rangement au cellier

Nous avons décidé de faire un bon rangement dans le cellier de la tour qui contient tous les outils. Nous avons trié vis par vis, inventorié tous le matériel par catégorie dans les caisses, vérifié les machines. Sébastijan en a profité pour découvrir des outils qu'il ne connaissait pas. Christophe a installé un véritable éclairage. Grande satisfaction pour trouver enfin nos outils facilement...



Belle porte de cuisine

Nous avons tous participé à la réalisation de cette porte, Michel Barbotte est le spécialiste de l'affinement des clous marinier pour réaliser l'agrafe qui viendra se planter dans le bois de la porte (voir photo). Plusieurs couches d'huile de lin mélangée à l'essence de térébenthine seront nécessaires pour protéger le bois de la porte.



Brèves... Jour de carnaval... reçu belle blonde qui ressemblait étrangement à Michel B... Il nous a bien fait rire.... Interdiction de gastro la semaine du plancher.... Tous le monde était là.... Suite à la visite d' Homa, nous avons décidé de mettre en place un outil de suivi efficace et facile à lire... opération réussie...

Avec le concours financier de :

Conseil Général de Saône-et-Loire

Direction Départementale
Du Travail de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle

Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires Culturelles
De Bourgogne



Contact :

TREPLIN Homme et Patrimoine
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
<http://www.tremplinhp.com>
&
P.H.A.R.E.
Mairie - 71640 GIVRY
BP 80010 BLANZY
<http://www.tourdubost.com>