



De retour de vacances nous avons repris le travail des coupes à double paumes sur la muralière ainsi que sur les solives coté est, et nous avons attaqué le plancher ouest du troisième étage de la tour.

### Les entailles sur la muralière à double paumes

Après avoir réalisé un gabarit, nous avons attaqué les entailles sur la muralière à l'aide d'une scie circulaire et de ciseaux à bois.



Lettre d'information  
du chantier d'insertion

Janvier 2011  
N° 50

### Les entailles sur les solives

Nous avons fabriqué un guide pour pouvoir entailler les solives afin qu'elles puissent s'assembler à la muralière.



### Délimitation pour installer de niveaux la muralière

Nous avons dû tailler les corbeaux, poser nos règles, installer le cordeau pour pouvoir mettre à niveaux la muralière, et ainsi nous avons tracé l'emplacement des solives.



Contact :

TREMLIN Homme et Patrimoine  
Siège social : Maison Rabat  
Branchions  
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION  
Siège administratif :  
10, Rue des Juifs  
71710 MONTCENIS  
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24  
tremplin.hp@free.fr  
<http://www.tremplinhp.com>  
<http://www.tourdubost.com>

TREMLIN  
Homme et Patrimoine

LA TOUR DU BOST

## L'installation du plancher coté ouest

Nous avons monté les planches, une fois la muralière et les solives installées coté ouest de la poutre maîtresse, et ensuite nous avons découpé et installé le plancher en respectant l'alignement.



Avec le concours de :

Conseil Général de Saône-et-Loire



DIRECCTE 71



Fonds Social Européen



Le PLIE CCM



La Communauté  
Creusot-Montceau



Direction Régionale des Affaires  
Culturelles De Bourgogne



Fédération Française du Bâtiment



Pôle Emploi



## Le chauffage des clous

Nous avons dû monter une petite forge pour chauffer nos clous pour pouvoir cautériser le plancher et les solives, ce qui empêche les insectes d'attaquer le bois et la rouille.

