TREMPLIN
Homme et Patrimoine

LA TOUR DU BOST

Lettre d'information du chantier d'insertion

Avril 2017

N°118

Contact :

TREMPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
https://www.facebook.com/tremplinhp
http://www.tourdubost.com
http://le-messager-de-la-tour.eklablog.com/recent

Nouvelles de la restauration du pont de Blanzy

Comme mentionné dans le précédent journal , la voûte du pont étant trop décalée, il nous a fallu la démonter pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Afin de pouvoir repositionner les blocs de pierre de la voûte, nous créons un gabarit en bois. Nous trouvons un nouveau système pour pouvoir manipuler les blocs de pierre plus facilement, nous les perçons sur leur centre de gravité et nous nous servons de tirefonds à anneaux.

En démontant la voûte, nous retrouvons la trace des techniques employées à l'époque servant au calage des blocs entre eux par un coulis de chaux (mortier très liquide) et de cales en bois. Nous avons terminé de remonter la voûte non sans mal puisqu'à chaque repositionnement d'un nouveau bloc le précèdent se décalait. Nous les mettons à niveau à l'aide de cordeaux, d'un fil à plomb et de cales en bois puis nous les scellons au mortier de chaux.

Au fur et à mesure du remontage des rangs de pierre, nous remontons le mur maçonné qui consolidera nos blocs de pierre taillées. Pour cela nous disposons des planches de coffrage. Nous nettoyons les pierres de cet ancien mur afin qu'elles puissent être réutilisées. Après le triage de celles-ci, nous plaçons les pierres à un emplacement défini grâce à leur taille puis nous les scellons avec un mortier de chaux. Nous devons également respecter le temps de séchage de la chaux entres chaque rangée.

Avec le concours de :

Département de Saône-et-Loire

DIRECCTE 71

Fonds Social Européen

Union européenne

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen

AGIRE

Direction Régionale des Affaires Culturelles De Bourgogne

Fédération Française du Bâtiment

Pôle Emploi

Fondation du Patrimoine

Vieilles Maisons Françaises

Parallèlement, de l'autre côté du pont, Arsen et Sébastien s'emploient à décaisser le sol pour retrouver les fondations des piles latérales en quart de cône et en profitent également pour nettoyer le conduit traversant le pont de part en part qui est rempli de gravats et autres déchets (bouteilles plastiques, de verre, etc…). Ce travail permet de retrouver certains blocs manquants de ces piles. Nous nous apercevons que le niveau initial est d'environ 30 cm plus bas que le niveau du sol actuel.

Plusieurs journalistes dont le JSL se sont déplacés pour rédiger un article sur la restauration de ce petit patrimoine local. Un membre de la CUCM s'est également déplacé pour le suivi du chantier et a été étonné par l'ampleur du travail accompli et réalise que nous sommes de vrais passionnés. Cela permet de mettre en valeur l'action de Tremplin Homme et Patrimoine.

<u>Pendant ce temps à la tour</u>

Nous continuons la restauration du 3éme étage en vue de la pose du futur plafond en chêne. Noël « notre tailleur de pierre » est sur la rectification de l'arc de voûte.

Ce mois-ci nous avons de l'aide supplémentaire avec l'arrivée de trois nouvelles personnes : Eric de Montceau-les-Mines, Laurent de Montchanin et de Alexandre d'Autun.

Le 6 Avril nous nous sommes rendu a l'Embarcadère de Montceau-les-Mines à l'occasion du forum « je recrute » organisé par Pôle Emploi. Notre équipe a pu avoir des entretiens et déposer des CV auprès des entreprises et boites d'intérim présentent sur place.